

Függelék a 148/2022. sz. előterjesztéshez:

Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló Gazdasági programjának

Megvalósítási feladat- és ütemterve – [a részidős teljesítések adataival](#)

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.	Intézmény- és szolgáltatás-fejlesztés							
I.1.	Település-üzemeltetési feladatok bővítése	(2020. I.1.)	A Kft. működésével-működtetésével szembeni <u>tulajdonosi elvárások megfogalmazása</u> (Petrák Árpád alpolgármester által szervezett <u>képviselői szakmai megbeszélés keretében 2022.I.31-ig</u>), majd az azok teljesítéséhez szükséges működési feltételek <u>és költség-igények</u> modellezése a 2022. évi Üzleti Terv – PB-elnök <u>módszertani támogatásával</u> történő – összeállítása 2022.II.26-ig (a 2022. márciusi KT-ülésre!)	2022. III.31.	A Kft. <u>2022. évi Üzleti tervének</u> elfogadásával (és <u>abban</u> a még szükséges géppark-bővítés pénzügyi forrásának – <u>pályázati lehetőségek függvényében történő!</u> - biztosításával) a technikai és működési fejlesztések megvalósulása <u>feltételeinek</u> biztosítása	Szada Nova NKft. ügyvezetője	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 41/2022.(III.31.) KT-határozat szerint, majd 2022. II. félévében a NKft. tevékenységének átfogó felülvizsgálatát, működési alapidokumentumainak komplex módosítását és pótlásait, a 146/2022. sz. előterjesztésig bezárólag!</i>	Egyéb, további költség-igény az ÉVES Üzleti tervek tervezeteiben az Ügyvezető által évente megjelölt összeg!

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.2.	Tájház integrálása (középtávon!) a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei közé	2022.I.1.	Előterjesztés benyújtása a fenntartó Önkormányzat 2022. áprilisi KT-ülésére (104/2021.(X.28.) KT-határozat 2./pontja alapján!)	2022.IV.28.	A KKT döntése a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár működési alapidokumentumainak <u>szükség szerinti, 2023.I.1-i hatállyal</u> történő módosításáról	Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető	módosított határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 59/2022. előterjesztés szerint!)</i>	<i>Egyeztetések időigénye okán az áprilisi KT-ülésről a májusra átütemezve!</i>
I.3.	Köztemető és szolgáltatásai bővítése, zöldtemető kialakítása	2022.X.31.	A feladat beépítése a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének tervezetébe <i>(Jegyző által!)</i>	2023.III.31.	Temetőfejlesztési koncepció benyújtása a Képviselő-testület <u>2023. áprilisi</u> rendes ülésére	TFKB-elnök <i>(Műszaki osztály adatbázisaira támaszkodva!)</i>	<i>(A KT 2023. évi Munkatervének tervezetében az áprilisi rendes ülés napirendjeként beépítve!)</i>	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
I.4.	Szociális alapszolgáltatások felülvizsgálata	2021.XII.10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.II.26.	Támogatási jogcímek bővítésére szóló javaslat benyújtása a Képviselő-testület 2022. március 31.-i rendes ülésére	SZAK intézményvezető	a felülvizsgálat határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 41/2022. sz. előterjesztést elbíráló 40/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!)</i>	<i>„Támogatási jogcímek” bővítése nem bizonyult indokoltnak, helyette is ld. az I.5. pontot!</i>
I.5.	Egészségügyi prevenció programok és szűrővizsgálatok támogatása	2021.XII.10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.II.26.	E célra elkülönített költségkeret felhasználására vonatkozó javaslat benyújtása a <u>2022.III.31.-i</u> KT-ülésre	SZAK intézményvezető	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 40/2022. sz. előterjesztést elbíráló 45/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!)</i>	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
I.6.	Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése	2021.X.4.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.VIII.1.	Az óvodai férőhelyek bővítési lehetőségei <i>alternatív</i> módozatainak biztosítása – TOP+ 100%-os állami támogatás kiaknázási lehetőségének vizsgálatával együtt	intézményvezető	határidő előtt MEGTÖRTÉNT (ld. 18/2022.(I.27.) KT-határozat, továbbá a 36/2022-S/2. sz. előterjesztést elbíráló 54/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!)	<i>Bölcsődei és óvodai feladat-ellátási szerződések költség-vonzatainak beépítése az évenkénti költségvetési rendeletekbe!</i>
II.	Közösségi terek fejlesztése és közösség-erősítés							
II.1.	Közbiztonság további erősítése							
II.1.1.	Közbiztonsági koncepció kidolgozása és elfogadása	2021.X.4.	A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet újra-alkotása	2022.VII.15.	Közbiztonsági koncepció tervezetének kidolgozása a Képviselő-testület <u>2022.VII.14.-i</u> ülése elé. (Előzetes egyeztetésre megküldeni körzeti megbízott rendőrnek és a helyi Polgárőrség elnökének!)	Jegyző (Közterület-felügyelők bevonásával)	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. 88/2022. sz. előterjesztést elbíráló 99/2022.(VII.14.) KT-határozat szerint!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.1.2.	Rendészeti szervek együttműködésé- nek további erősítése	2022.VII. 15.	II.1.1. sz. strat. akció végrehajtásaként az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának megalkotása (KT- döntéssel történő elfogadása 2022. VII. 14.-i KT- ülésen)	2022.IX.30.	<p>- Háromoldalú együttműködési megállapodás kidolgozása a Rendőrség, a helyi Polgárőrség és közterület-felügyelet közös járőr- szolgálatainak rendjéről, <u>VALAMINT:</u></p> <p>- továbbá kétoldalú, az Önkormányzat és a Szadai Polgárőr Egyesület közötti <i>Együttműködési Megállapodás</i> kidolgozása és megkötése a helyi Polgárőrség önkormányzati támogatásának módjáról és feltételeiről (A 14/2006.(II.6.) KT- határozat szerinti <i>Együttműködési Szerződés</i> ugyanis nem maradt fenn!)</p> <p>-Javaslat Közbiztonsági Alap létrehozására (első ízben a 2023. évi ktg.vetésben?)</p>	Jegyző (Közterület- felügyelők bevonásával)	<p>határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(Id. 105/2022. sz. előterjesztést elbíráló 117/2022.(IX.29.) KT-határozat szerint!)</i></p>	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.2.	Meglévő civil szervezetek feltérképezése, pályázati úton történő támogatásuk rendjének megerősítése	2021. VII.15.	2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet megalkotása	2021.IX.15. (megtörtént)	A magukat önkéntesen regisztráló civil szervezetek nyilvántartásának felfektetése (a továbbiakban: SZMSZ Jegyző által aktualizálható függelékévé tétele – tanácskozási jog biztosításával!)	Jegyző	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. az új SZMSZ 8. sz. függeléke szerint is!)	- (A civil szervezetek <u>pályázati úton</u> történő pénzügyi támogatása évente a Költségvetési rendelet „Civil” Alapja terhére, Támogatási szerződéssel + önkorm. közfeladatait ellátó szervezetek támogatása Együttműködési Megállapodással!
II.3.	Kulturális értékek helyi védelem alá helyezése	2021.I.1.	Településrendezési eszközök készítésére (is) kötött Tervezési Szerződés TT1 Kft.-vel	2022.IV.30. ?	Helyi Építési Szabályzatról szóló <u>rendeletben rögzített</u> helyi védettség/ek	Polgármester (Főépítész útján a TT1 Kft. bevonásával!)	FOLYAMATBAN (H.É.SZ. tisztázott és egyeztetett Ütemterv szerint 2022.12.31-ig, majd ld. alternatívát:)	Alternatíva: környezetvédelmi rendeletben szabályozni a védettséget: 2023!

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
II.4.	Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek rekreációs célú hasznosítása	2020. IX.1.	100/2020.(IX.24.) KT-határozattal kijelölt ingatlanok meghirdetése rekreációs célra	2021.VI.30.	- <i>(érdeklődés hiányában meghiúsult!)</i>	-	-	-
II.5.	A település átfogó sportfejlesztési koncepciójának elkészítése	2022.III.1.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.VIII.31	Előterjesztés benyújtás a Képviselő-testület 2022.IX-i ülésére: hosszú távú célok ütemezése tárgyában	HB-elnök majd Jegyző	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(Id. 102/2022. sz. előterjesztést, majd az azt elbíráló 116/2022.(IX.29.) KT-határozatot is!)</i>	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
II.6.	Az Önkormányzat kommunikációs koncepciójának meghatározása és érvényre juttatása	2021.XII.10.	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása	2022.III.28.	Előterjesztés benyújtás a Képviselő-testület 2022.IV-i ülésére: Kommunikációs koncepció tervezete <i>(benne a médiumokkal szembeni tartalmi követelmények is!)</i>	<i>(a Munkatervben eredetileg kijelölt alpolgármester helyett)</i> HB-elnök	MEGTÖRTÉNT <i>(Id. 57/2022. sz. előterjesztést elbíráló 71/2022.(V.26.) KT-határozat szerint!)</i>	
III.	Beruházások és értékőrzés							
III.1.	Felelős vagyongazdálkodás, lehetőség szerint ingatlanvásárlás							

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
	és azok ésszerű hasznosítása:							
III.1.1.	Vagyonelemek számbavétele, csoportosítása, helyi vagyonrendelet átfogó felülvizsgálata	2021.X.4.	Az Önkormányzat jogalkotási programjának elfogadása <i>(94/2021. sz. előterjesztés alapján – 2021.IX.30.-án!)</i>	2021.XI.30. <i>(megtörtént!)</i>	Átdolgozott helyi rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (a vagyonelemeket teljeskörűen felsoroló – és feladat-ellátás szerint csoportosító! - mellékletekkel együtt!)	Polgármester (Vagyongazdálkodó ügyintéző útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 31/2021.(XI.26.) önkormányzati rendeletként!)</i>	
III.1.2.	Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terveinek felülvizsgálata	2021.X.4.	A III.1.1. sz. akció végrehajtásával párhuzamosan előterjesztés készítése a KT 2021.XI-i ülésére <i>(Munkaterv szerint!)</i>	2021.XI.30. <i>(megtörtént!)</i>	Felülvizsgált vagyongazdálkodási tervek – és arra alapozott 2022. évi költségvetés-tervezés!	Polgármester (Vagyongazdálkodó ügyintéző útján)	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(ld. 113/2021.(XI.25.) KT-határozatként!)</i>	-
III.1.3.	A meglévő Ipari Park területén található önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása, szükség szerint új, bővítési területek bevonásával	2021 XII.1.	A III.1.1. sz. stratégiai akció végrehajtása <i>(2022. évi vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása a Képviselő-testület határozatával!)</i>	2022.X.30.	A 2022. évi vagyongazdálkodási irányelvek érvényre juttatása	Polgármester (Vagyongazdálkodó ügyintéző útján)	határidő előtt MEGTÖRTÉNT <i>(ld. Z/50/2022. sz. előterjesztést elbíráló Z/57/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!), és folyamatban</i>	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
III.2.	Beruházások:							
III.2.1.	Út-, kerékpárút és közmű-építés fejlesztési lehetősége számbavétele	2021.XI.2	A Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének elfogadása, <u>TOVÁBBÁ:</u> Az <i>útépítési érdekeltségi hozzájárulásról</i> szóló 18/2020.(IX.4.) ö.r. 5.§ (1) bekezdése szerint 2021.X.31-ig benyújtott (magánerős) szándéknyilatkozatok ismerete	2022.II.3.	Előterjesztés a Képviselő-testület <u>2022.II.24.-i</u> ülésére: Kimutatás a belterületi utcairól (Tervtár és <i>helyszíni bejárás</i> szerint), és annak alapján: JAVASLAT a Szada Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztése és fenntartása - 25/2021.(III.26.) Polgármesteri határozattal módosított -Megvalósulási Tervének és - 107/2020.(X.29.) KT- határozattal elfogadott – forgalomszabályo- zási tervének (szükség szerinti) felülvizsgálatának <u>szempontjaira,</u> továbbá megvalósítási ütem- és költségtervére,	Polgármester (<i>Műszaki osztályvezető úttján</i>)	határidőre MEGTÖRTÉNT (ld. 29/2022.(II.24.) KT-határozatként!)	-

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdeté	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. be- fejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
					VALAMINT a Gazdasági programból adódóan szükséges tervdokumentációk elkészíttetésére és költség-igényére!!			
III.2.2.	Út-, kerékpárút-, járda és csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése	2022.III.1.	A III.2.1. sz. stratégiai akció eredményének elfogadása	2024.IX.30.	A Program ütemtervének megvalósulása <i>(A fejlesztési ütemterv, az éves költségvetési rendelet önálló melléklete legyen!)</i>	polgármester <i>(Szada Nova Kft. és Pénzügyi osztályvezető útján)</i>		<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
III.2.3.	Az új általános iskola környezetének infrastrukturális fejlesztése	(2021. VII.22.)	Három oldalú Együttműködési megállapodás létrejötte a BMSK Zrt., a Dunakeszi Tankerület és Szada Nagyközség Önkormányzata között (megtörtént!)	2022.IV.30.	Az Önkormányzatra háruló infrastrukturális fejlesztési feladatok teljesítése	polgármester <i>(Szada Nova Kft. útján)</i>	határidőre MEGTÖRTÉNT <i>(majd a Megállapodást a BMSK Zrt. (állami forrás hiányában „felmondta”).</i>	
III.3.	Játszóterek és szabadidő parkok építése és fejlesztése:							
III.3.1.	A 84/2020.(IX.3.) KT-határozattal	(2020. I.1.)	Fejlesztési tervek és költségtervek	2021.XI.30., <u>majd</u>	2022-2024 között évente további egy-	TFKB-elnök	FOLYAMATBAN <i>(Id. 12/2022.(I.27.)</i>	

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
	<p>ütemezett megvalósítás 6 településrészen:</p> <p>Szőlőhegy, Fő tér, Sportpálya és szabadidőpark (Corvin utca), Széchenyi u., Kertalja u., Napóra tér, Margita, Fenyvesliget</p>		<p>elkészítése <u>(árajánlatok bekérése útján?)</u></p> <p>(Szőlőhegyi és Corvin utcai játszótér kész Fő téri és Napóra téri 2021-ről áthúzódo 2022-re!)</p>	<p><u>2022.X.15.</u> <u>2023.X.15.</u></p>	<p>egy játszótér létesítése:</p> <p>Napóra tér és Fő tér - 2022 Margita - 2023 Fenyvesliget - 2024</p> <p><u>(és kétévenkénti minőségellenőrzésük!)</u></p> <p>– költségvetés-tervezési időszakban készített kalkulációkra épülő ktg.vetési rendelet alapján!</p>	<p>majd: Polgármester (Műszaki osztályvezető útján)</p>	<p><u>KT-határozat szerint!)</u></p> <p>A Napóra téri játszótér kialakítása az erdészeti hatóság előtt folyó engedélyezési eljárás eredményére vár, a Fő téri játszótér a szintén folyamatban lévő támfal-építés befejezésére!</p>	
III.4.	Parkosítás, virágosítás, zöldterületek fejlesztése:							
III.4.1.	A település komplex Környezetvédelmi Programjának megalkotása	(2021. I.1.?)	<p>Tavirózsa Környezet- és Természetvédő (helyi) Egyesülettel történő együttműködés <u>előkészítése</u></p> <p>(Az 57/2010.(VII.5.) <u>KT-határozattal elfogadott korábbi Program 2010-2015. évekre szól!</u>)</p>	2023.II.3.	<p>Előterjesztés a Képviselő-testület <u>2023. februári</u> ülésére: <u>a település Környezetvédelmi Programjának tervezetéről</u></p>	HB-elnök	<p>határidő előtt MEGTÖRTÉNIK (Környezetvédelmi Program kész tervezetének véglegesítése a 2023. <u>JANUÁRI</u> <u>KT-ülés napirendje!</u>)</p>	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

S.sz.	Stratégiai akció (feladatcsoport)	Végrehajtás kezdete	Input /végrehajtás megkezdésének feltételei/	Vhr. befejezése	Output /Várt eredmény/	Megvalósítás felelőse	Teljesítési adatok	Megjegyzés
III.4.2.	A közterületek egységes arculatának kialakítása	2023.III.1.	Zöldfelületi egységek nyilvántartásának felfektetése – a <u>III.4.1. sz. stratégiai akció</u> megvalósítása részeként <u>ÉS/VAGY</u> a Szada Nova Kft. évenkénti <u>Üzleti tervének</u> alátámasztó dokumentumaként?!	2023.III.31.	Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. áprilisi ülésére: A települési környezet védelméről szóló helyi rendelet (a III.4.1. sz. stratégiai akció szerinti Környezetvédelmi Program alapján!	Polgármester (Műszaki osztályvezető útján)	(A Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének tervezetében az áprilisi rendes ülés napirendjeként beépítve!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>
III.4.3.	Közterületek, önkormányzati ingatlanok takarítása, parlagfű- és gyommentesítése, virágosítás	(2020. I.1.)	A Szada Nova Kft. éves Üzleti terveinek elfogadása a Képviselő-testület által	<u>folyamatos</u>	Gondozott, dekoratív közterületek, közparkok, virágos utcakép a település főbb útvonalain	Szada Nova Kft. ügyvezetője	<u>FOLYAMATBAN</u> (és a 41/2022. sz. előterjesztést elbíráló <u>41/2022.(III.31.) KT-határozat szerint!</u>)	Üzleti tervbe évente beépített összeg
III.5.	Üzletileg hasznosítható ipari területek további fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata	2022.I.1.	várható pályázati kiírás??	2023.IX.30.	Hatályos jogszabályok és támogatási feltételek, továbbá Önkormányzat által vásárolható területek függvényében!!	Alpolgármester (megbízott pályázat-figyelő és pályázatíró cég útján!)	Önkormányzati ingatlanok forgalomképessé minősítésére tett javaslatokat ld. 134/2022. sz. előterjesztésként a 2022.XI.24-i rendes KT-ülés napirendjeként!)	<u>A ciklus II. felében esedékes feladat!</u>

Szada, 2022. november 15.